Stadt Wuppertal / WSW Energie & Wasser AG
Elberfeld 2030
Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept zur Innenstadt Elberfeld (ISEK)
Rahmenterminplan - Stand 16.07.2025

Hinweise:
- Die Terminbalken stellen ausschließlich den Zeitraum der baulichen Ausführung dar. Vorlaufende Tätigkeiten der Planung, Genehmigung und Ausschreibung sind nicht dargestellt.
- Aufgrund von Bodendenkmälern mit herausragender bodendenkmalpflegerischer Bedeutung kann es zu Verzögerungen in der baulichen Ausführung kommen. Ebenso durch marktbedingte Engpässe bei der Materialbeschaffung oder durch Hindernisse bei der Förderung.

WSW

Fernwärme
Wasser
Gas
Strom

STADT WUPPERTAL

Straßen, Wege, Plätze
Straßenbegleitgrün
Beleuchtung
Stadtmöblierung
Freianlagen

DREES & SOMMER

BE/LF	Bergische Expo / Luisenfest
WM	Weihnachtsmarkt
PK	Pfingstkirmes
EC	Elberfelder Cocktail

** Termine unter Vorbehalt*

PHASE	Los	Straße, Platz	Jahr / Monat	2025	2026	2027	2028
PHASE 1	Los 1	**Wesentliche Veranstaltungen**		BE/LF, PK, WM	PK*, EC*, WM	PK*, EC*, WM	PK*, EC*, WM
		Poststraße		**Poststraße** (inkl. Anschluss Kerstenplatz und Grabenstraße); **Poststraße**			
		Kerstenplatz und Grabenstraße			**Kerstenplatz, Grabenstraße** (inkl. Anschluss Neumarkt); **Kerstenplatz, Grabenstraße**		
		Alte Freiheit		**Alte Freiheit**; **Alte Freiheit**			
		Kipdorf (von Alte Freiheit bis Morianstraße)		**Kipdorf**	(Alte Freiheit bis Morianstraße)		
		Kirchplatz und Umgebung				*in Planung* : **Kirchplatz und Umgebung** - (Aufteilung noch nicht bekannt)	
		- Kirchplatz					
		- Kirchstraße					
		- Calvinstraße					
		- Mühlenschütt (terminliche Ausführung WSW derzeit unbekannt)					
		Schloßbleiche (von Wall bis Alte Freiheit)		**Schloßbleiche**	(Wall bis Alte Freiheit)		*in Planung*: **Schloßbleiche** (Wall bis Alte Freiheit)
		Turmhof			*in Planung*: - **Turmhof** - **Burgstr.** - **Schwanenstr.**		
		Burgstraße					
		Schwanenstraße					
	Los 2	**Dampfumformstation West** (Bundesallee/ Alsenstraße)		**Dampfumformstation West**			
		Aue (von Robert-Daum-Platz bis Kasinostraße)		**Aue** (abschnittsweise)		*in Planung* : **Aue** (abschnittsweise)	
		- von Sophienstraße bis Briller Straße			**Sophienstr. bis Briller Str.**		
		- von Sophienstraße bis Obergrünewalder Straße & Querung B7		s. links	**Sophienstr. bis Obergrünewalder Str.**		
		- von Obergrünewalder Straße bis Auer Schulstraße			**Obergrünewalder Str. bis Auer Schulstr.**		
		Obergrünewalder Straße				**Obergrünewalder Str.** (Aue bis Friedrich-Ebert-Straße)	
		Auer Schulstraße				**Auer Schulstraße** (Aue bis Friedrich-Ebert-Straße)	
		Kasinostraße (von Aue bis Friedrich-Ebert-Str. / Übergang Neumarktst		**Kasinostraße** (Kreuzung Mäuerchen/Aue/Laurentiusstr.)	**Kasinostraße**	(Mäuerchen bis Friedrich-Ebert-Str. / Übergang Neumarktstr.)	
		Mäuerchen		**Mäuerchen** (West) (Kasinostraße bis Bankstraße)	**Mäuerchen** (Ost)	(Schloßbl. bis Wirmhof)	
		Bankstraße			**Bankstraße**		
		Schloßbleiche (von Mäuerchen bis Wall)		**Schloßbleiche**	(Mäuerchen bis Wall)		
		Wall (von Schloßbleiche bis Kirchstraße)		**Wall** (Schloßbleiche bis Kirchstraße)			
		Neumarktstraße / Neumarkt		**Neumarktstraße** (abschnittsweise)	(Willy-Brandt-Platz bis Kasinostraße)	**Neumarkt** (Willy-Brandt-Platz bis Rommelspütt)	
	Los 3 3.1	**Dampfumformstation Ost** (Hofkamp/Am Wunderbau)			**Dampfumformstation Ost**		
	Los 3 3.1	**Hofkamp** (von Wupperstraße bis Am Wunderbau)		**Hofkamp**	(von Wupperstraße bis Am Wunderbau)		